

益海嘉里（沈阳）粮油食品工业有限公司仓储服务项目 建设项目竣工环境保护验收意见

2018年4月2日，益海嘉里（沈阳）粮油食品工业有限公司根据《建设项目环境保护管理条例》，《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》国环规环评[2017]4号，依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、项目环境影响报告和审批部门审批决定等要求组织益海嘉里（沈阳）粮油食品工业有限公司仓储服务项目竣工环境保护验收。建设单位、验收监测及验收报告编制单位代表和聘请的专业技术专家共6人组成验收组。与会专家和代表踏勘了现场，听取了建设单位对项目进展情况、验收报告编制单位对验收报告监测报告的详细介绍，经认真讨论，提出验收意见如下：

一、工程建设基本情况

益海嘉里（沈阳）粮油食品工业有限公司仓储服务项目，于2014年4月完成了《益海嘉里（沈阳）粮油食品工业有限公司仓储服务项目环境影响报告表》，沈阳市环境保局蒲河新城分局对该项目做出了环评批复（详见沈环保蒲河审字[2014]41号）。益海嘉里（沈阳）粮油食品工业有限公司仓储服务项目，位于沈阳市沈北新区裕农路39号，开工时间为2015年5月，投产时间为2015年12月，企业每年可生产面粉22万吨，麸糠8万吨。企业原有建筑面积为2万平的成品存储仓库一座，其中一部分用于存储成品，一部分用于产品打包作业。原有仓储能力不满足企业需要，本项目在现有厂区建设2座标准化存储仓库及配套设施。本项目总投资4800万元，占地面积16675m²，总建筑面积14930m²，其中：标准化仓库两座，建筑面积9000m²；铁路罩棚建筑面积1900m²；站台建筑面积4030m²。职工增至103人（其中管理人员43人、生产人员60人）。24小时工作制，年工作日300天。

二、工程变动情况：工程无变更

三、环境保护设施建设情况

1、废水

建设项目无生产废水，产生的生活污水排放量为950.4t/a，排入厂区现有化粪池处理后，经市政管网排入南小河污水处理厂。

2、废气

本项目由于车辆的运输会产生少量的路面扬尘，由清洁人员进行清扫，并对作业场地经

常洒水，防止扬尘。

3、噪声

本项目噪声主要为车辆运输、货物装运等过程。解决汽车行驶噪声主要依靠交通管理。

4、固体废物

生活垃圾全部分类袋装由环卫部门统一处理；办公固废多以纸制品、塑料制品为主，统一回收外售。

四、环保设施监测结果

1、监测期间的生产工况

监测期间，该企业生产正常，生产负荷达到75%以上，满足验收监测技术规范要求。

2、废水

总排放口排放的废水中各项污染物最大排放浓度日均值分别为均符合DB21/1627-2008《辽宁省污水综合排放标准》表2中标准的规定要求。

3、废气

该项目厂界无组织颗粒物最高浓度值符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中二级标准的规定要求。

4、噪声

生产时产生的厂界噪声，各测点监测值昼、夜间均符合GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类标准的规定要求。

5、固体废物

固体废物处置符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)要求。




五、验收结论与建议

1、项目执行了环保“三同时”制度，落实了污染防治措施；根据现场检查、验收监测及项目竣工环境保护验收报告结果，项目满足环评及批复要求，该项目可以通过竣工环境保护验收。

2、完善监测报告、验收报告，补充与验收相关的资料后，向社会公众公示后，上报环保主管部门备案。

孙立伟 于粤
解 冯雷
二〇一八年四月二日
益海嘉里（沈阳）粮油食品工业有限公司

益海嘉里（沈阳）粮油食品工业有限公司仓储服务项目建设项目竣工环境保护验收组名单

序号	验收代表	姓名	单位	职务或职称	电话	签字
1	建设单位	高晓刚	益海嘉里（沈阳）粮油食品工业有限公司生产部	经理	18642084188	
2	建设单位	白丹	益海嘉里（沈阳）粮油食品工业有限公司人事行政部	经理	18602495809	
3	专家	鹿杰	沈阳市环境监测中心站	高工	13332405335	
4	专家	郑双林	沈阳市环境监测中心站	教高	13332402629	
5	专家	于粤	沈阳市环境监测中心站	教高	13709840191	
6	验收监测 报告编制	冯雷	沈阳克林环境检测有限公司	技术员	13654057371	
7						
8						
9						

2018年4月2日